Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

Reg. Int. n.17 del 11-03-2024

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° 279 DEL 24-04-2024

OGGETTO:	**P.N.R.R. M4 C1, I1.3, RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE SCUOLA ELEMENTARE. PRESA D'ATTO EROGAZIONE SECONDO ACCONTO DEL MIUR, APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA, PRESA ATTO OPERE IMPREVISTE ED AFFIDAMENTO LAVORI OPZIONALI ED ALLACCI. LIQUIDAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- In seguito alla pubblicazione in data 2 dicembre 2021 dell'avviso pubblico n. 48040 finalizzato al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, M4-C1–I1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", il Comune di Cercola, a valle dell'adesione, veniva finanziato con decreto del DGUM del 4 agosto 2022, n. 45, per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. **G18H22000020006** e per l'importo di **€ 366.000,00;**
- In data 12.10.2022, il Comune di Cercola sottoscriveva la relativa convenzione di finanziamento;
- Con determinazione del V settore n. 597 del 24.11.2022 si conferiva incarico tecnico di **Redazione Progetto Definitivo/Esecutivo, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza** per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. G18H22000020006 – CIG n. **945275328C,** all'**arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622,** impegnando al somma complessiva di **€ 37.177,16 al Capitolo 3148 – I. 320/2022;**
- In data 14.12.2022, p.llo 0020715, si avviava la procedura di stipula tramite la piattaforma Acquisti in Rete, conclusasi con la controfirma in data 29.12.2022;
- Con la determinazione del V settore n. 209 del 22.03.2023 si approvava il **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO** degli **"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE",** redatto dall'arch. Stefania Pulcino, per l'importo di **€ 366.000,00,** e con la previsione di ulteriori interventi per **€ 50.000,34** oltre IVA al 10%, quale opere **OPZIONALI**, nell'ottica di attuazione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, tale per cui si è prevista la modificabilità del contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento, il cui maggiore onere troverà copertura nel ribasso d'asta e nella eventuale maggiore provvista finanziaria;
- Il progetto veniva verificato e validato con verbale unico p.llo 0005567 del 22.03.2023, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii;
- Con determinazione del V settore n. 277 del 18/04/2023 si provvedeva, tramite la SUA-NA, all'avvio alla procedura ordinaria aperta, di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in ossequio alla previsione di cui all'art. 36 co. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE – CUP n. G18H22000020006 – CIG n. 977365968D;**
- Con determinazione del V settore n. 336 del 16/05/2023, nel prendere del verbale di gara redatto dalla SUA-NA, si aggiudicava l'appalto a **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP.** - VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632, con il ribasso del **39,027%;**
- Con determinazione del V settore n. 393 del 12.07.2023 si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione proclamata con la determinazione n. 336/2023;
- Con la determinazione del V settore n. 393/2023 si provvedeva, altresì, nell'affidare il servizio di collaudo tecnico ed amministrativo, censito con CIG n. **985683558F** alla società **2MG Engineering srlu**, nella persona **Gianfranco Fiondella** - C.F.: **FNDGFR73T19B963E**, con sede legale in Gioia Sannitica, via Roma 92 - P.IVA: 04204610614, per l'importo di **€ 8.088,58**, Cassa inclusa, ed oltre IVA al 22% (valore complessivo per **€ 9.868,07**);

- Con la determinazione del V settore n. 393/2023 si provvedeva ai seguenti impegni di spesa al Capitolo **3148/1** per:
  a) CIG n. 977365968D - € 191.152,34 - GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – l. 175/2023
  b) CIG n. 985683558F - € 9.868,07 - 2MG ENGINEERING SRLU - P.IVA: 04204610614 – l. 176/2023
- Con prot. n. 0013848 del 24.07.2023 si sottoscriveva, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, apposita convenzione con la **2MG ENGINEERING SRLU - P.IVA: 04204610614;**
- Con verbale del 03.08.2023, registrato con p.llo 0014579 in data 07.08.2023, si provvedeva nella consegna sotto riserva di legge dei lavori appaltati alla ditta esecutrice;
- In data 14.09.2023 con rept. 1216 veniva sottoscritto il contratto d'appalto con la società **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632;**
- Con verbale p.llo n. 0016939 del 21.09.2023, si sottoscriveva il verbale di consegna definitivo dei lavori, fissando quale termine finale il 27.07.2024;
- Con determinazione del V settore n. 467 del 08.11.2023 si approvava il Sal n. 1 a tutto il 05.11.2023 e le seguenti fatture elettroniche:
  a) **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – FATTURA n. 28/23** dell'importo complessivo di **€ 38.893,80,** relativo ai lavori e censito con CIG n. **977365968D;**
  b) **arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622 - FATTURA n. 2/PA/23** dell'importo complessivo di **€ 10.162,53,** relativo al saldo della Progettazione e censito con CIG n. **945275328C;**
- Con la predetta determinazione, si provvedeva, altresì, a pagamento in acconto la fattura n. 28/23 a Ginevra Costruzioni soc. coop, per l'importo complessivo di **€ 36.291,00;**
- Con p.llo 0003736 del 12.02.2024 il DD.LL. provvedeva nel trasmettere:
  a) Istanza di affidamento dei lavori **opzionai** per l'importo di **€ 30.486,71,** al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 10%, nell'ottica di attuazione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice e tale per cui si è prevista la modificabilità del contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento;
  b) Perizia di Variante con assestamento, comprensiva dei lavori imprevisti e imprevedibili da affidare, quantificate in complessive **€ 26.580,14,** al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA al 10%, il tutto costituito dai seguenti elaborati tecnici:
     - RELAZIONE TECNICA E QUADRI ECONOMICI;
     - PIANTE – PROSPETTI – SEZIONI (VARIANTE IN C.O.);
     - COMPUTO METRICO;
     - ELENCO PREZZI – ANALISI NUOVI PREZZI;
     - COMPUTO METRICO (INTERVENTI SUPPLEMENTARI);
     - ELENCO PREZZI - ANALISI NUOVI PREZZI (INTERVENTI SUPPLEMENTARI);
     - QUADRO COMPARATIVO;
     - VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
     - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.
- Al fine della esecuzione degli **ALLACCI FUNZIONALI**, indispensabili per il completamento dell'intervento, l'ufficio, altresì, provvedeva nel contabilizzare i relativi interventi in complessive **€ 4.656,66,** al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA al 10%;
- In data 13.02.2024 l'ufficio provvedeva nel richiedere all'unità di gestione del finanziamento, l'aggiornamento del Quadro Economico per quanto concerne la validazione delle opere **impreviste ed imprevedibili**;
- Alla data del presente atto le certificazioni e verifiche amministrative in capo alla ditta esecutrice sono ancora in corso di validità e visto lo stato di avanzamento degli interventi, la necessità di esecuzione di detti interventi opzionali e degli allacci risultano essenziali per la funzionalità finale della Palestra, si è valutata positivamente l'affidamento degli stessi;
- Con la determinazione del V settore n. 06 del 11.01.2024 si provvedeva nell'integrazione le determinazioni 277/2023, 336/2023, e 393/2023 con la relativa dichiarazione sui principi DNSH;
- In seguito alla pubblicazione sul portale PNRR Istruzione delle nuove schede di rilevazione sul principio DNSH (Do No Significant Harm) e delle relative indicazioni operative, con la determinazione n. 111/2024 si integravano le condizioni contrattuali in forza alle Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) del luglio 2021, prendendo atto di quanto attestato dal progettista, nonché DD.LL., in data 21.02.2024 con p.llo 4508:
  - Che la sostituzione delle caldaie a gas rientra in un ampio programma di ristrutturazione con efficientamento energetico, tale da garantire il 30% di risparmio di energia primaria;
  - La caldaia da sostituire è etichetta almeno in classe **A**, conforme al Reg. (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE, nonché al Reg. delegato (UE) n. 811/2013;
  - I costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non costituiscono parte significativa del più ampio programma di ristrutturazione e di efficienza energetica, essendo inferiore al valore limite del 20%;
  - l'installazione delle caldaie a gas si rende necessaria per sopperire all'eventuale carenza di fornitura derivante dal solare termico da installare;

  la quale costituirà apposita appendice contrattuale;
- Con provvisorio n. 02 del 09.01.2024, si prendeva atto dell'erogazione da parte dell'unità centrale di gestione della rata di acconto per **€ 73.200,00;**
- L'Ufficio provvedeva in una ricognizione dei crediti maturati alla data del presente atto, il tutto così riepilogabile:
  a) **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – FATTURA n. 28/23** - CIG n. **977365968D:**
  saldo fattura per **€ 2.602,80,** afferente all'impegno di spesa 175/2023 sul CAPITOLO 3148/1;
  b) **arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622 - FATTURA n. 2/PA/23** dell'importo complessivo di **€ 10.162,53,** relativo al saldo della Progettazione e censito con CIG n. **945275328C,** la cui somma complessiva trova impegno al Capitolo **3148/1 – l. 320/2022,** per € 7.435,43 anno 2022 ed € 2.727,10 anno 2023;
  c) **Città Metropolitana di Napoli:**
  € 547,15 – quale rimborso uso portale gara
  € 1.094,30 - quale quota ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii
  la cui somma complessiva trova impegno al Capitolo **3148/1 – l. 100/2023**

  quindi complessive **€ 14.406,77;**

RITENUTO DI POTER:

PRENDERE ATTO dell'avvenuta erogazione dell'ulteriore acconto da parte del MIUR per **€ 73.200,00,** giusto provvisorio 02/2024, disponendo l'incasso della somma al Capitolo di Entrata n. **4024/2** mediante emissione di relativa **REVERSALE DI INCASSO**;

PRENDERE ATTO, APPROVANDO la **Variante di Assestamento,** trasmessa dal DD.LL. con nota p.llo 0003736 del 12.02.2024 dal DD.LL., dando atto che con separato atto si procederà all'affidamento con relativo impegno di spesa delle opere Impreviste ed Imprevedibili per **€ 26.580,14,** al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA al 10%, per le quali è stata inviata apposita istanza di autorizzazione all'unità di controllo del MIUR**;**

PRENDERE ATTO, delle opere di **ALLACCIO,** determinate dall'Ufficio in complessive **€ 4.656,66** oltre IVA al 10% (valore complessivo per **€ 5.122,33**), indispensabili per la messa in esercizio della struttura, che saranno affidati, quindi impegnati, con separato atto a valle dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;

LIQUIDARE, disponendo il **PAGAMENTO** della somma complessiva di **€ 14.406,77** a favore di:

- L'Ufficio provvedeva in una ricognizione dei crediti maturati alla data del presente atto, il tutto così riepilogabile:
  a) **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – FATTURA n. 28/23** - CIG n. **977365968D:** saldo fattura per **€ 2.602,80,** afferente all'impegno di spesa 175/2023 sul CAPITOLO 3148/1, mediante pagamento della quota imponibile per **€ 2.366,18** sulle coordinate IBAN n. IT56V0….4235 a favore dell'impresa ed **€ 236,62** nei termini di legge all'erario;
  b) **arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622 - FATTURA n. 2/PA/23 -** CIG n. **945275328C:** saldo unico per **€ 10.162,53,** relativo all'impegno di spesa 320/2022 sul Capitolo 3148/1 (€ 7.435,43 anno 2022 ed € 2.727,10 anno 2023) sulle coordinate IBAN n. IT51L03….9746;
  c) **Città Metropolitana di Napoli:**
  € 547,15 – quale rimborso uso portale gara
  € 1.094,30 - quale quota ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii
  la cui somma complessiva trova impegno al Capitolo **3148/1 – l. 100/2023,** mediante i relativi PagoPa allegati al presente atto;

DARE ATTO CHE:

Per le prestazioni in pagamento sono stati sottoscritti i relativi contratti;

L'impresa e il professionista hanno fornito apposita dichiarazione sul proprio c/c dedicato e l'ufficio acquisiva regolare DURC;

ACCERTATO CHE

Non sussistono condizioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012, ai sensi dell'art. 42 – c. 2 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 7 del codice di comportamento – D.P.R. 62/2013 e dei codici di comportamento del Comune di Cercola;

VISTI:

* i pareri e le attestazioni di cui all'art. 147/bis T.U. Ordinamento EE. LL., espressi preventivamente sullo schema della presente determinazione;
* il Decreto 118/2011;
* il decreto sindacale n. 31/2018 di attribuzione funzione di Responsabile di settore;
* l'art. 1 comma 629 lett. b della Legge 190/14, che disciplina il c.d. split pvyment;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) **PRENDERE ATTO** dell'avvenuta erogazione dell'ulteriore acconto da parte del MIUR per **€ 73.200,00,** giusto provvisorio 02/2024, disponendo l'incasso della somma al Capitolo di Entrata n. **4024/2** mediante emissione di relativa **REVERSALE DI INCASSO**.

2) **PRENDERE ATTO, APPROVANDO** la **Variante di Assestamento,** trasmessa dal DD.LL. con nota p.llo 0003736 del 12.02.2024 dal DD.LL., dando atto che con separato atto si procederà all'affidamento con relativo impegno di spesa delle opere Impreviste ed Imprevedibili per **€ 26.580,14,** al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA al 10%, per le quali è stata inviata apposita istanza di autorizzazione all'unità di controllo del MIUR**.**

3) Per effetto del punto precedente, demandare al DDLL alla redazione di tutti gli atti conseguenziali.

4) **PRENDERE ATTO,** delle opere di **ALLACCIO,** determinate dall'Ufficio in complessive **€ 4.656,66** oltre IVA al 10% (valore complessivo per **€ 5.122,33**), indispensabili per la messa in esercizio della struttura, che saranno affidati, quindi impegnati, con separato atto a valle dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026.

5) **LIQUIDARE,** disponendo il **PAGAMENTO** della somma complessiva di **€ 14.406,77** a favore di:
  a) **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 -** CIG n. **977365968D:** saldo fattura quota imponibile della **FATTURA n. 28/23,** per **€ 2.366,18** mediante bonifico sulle coordinate IBAN n. . IT56V0….4235;
  b) **ERARIO,** nei termini di legge, la quota IVA per **€ 236,62** relativo al saldo della fattura n. 28/2023 della ditta Ginevra Costruzioni soc. coop.;
  c) **arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622 -** CIG n. **945275328C:** saldo unico **FATTURA n. 2/PA/23** per **€ 10.162,53,** mediante bonifico sulle coordinate IBAN n. IT51L03….9746;
  d) **Città Metropolitana di Napoli:**
  € 547,15 – quale rimborso uso portale gara, mediante PagoPA codice avviso n. 0017 2314 6265 3343 56
  € 1.094,30 - quale quota ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, mediante PagoPA codice avviso n. 0017 2314 6757 9920 51;

6) **DARE ATTO CHE:**
- Per le prestazioni in pagamento sono stati sottoscritti i relativi contratti;
- L'impresa e il professionista hanno fornito apposita dichiarazione sul proprio c/c dedicato e l'ufficio acquisiva regolare DURC;
- non sussistono condizioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012, ai sensi dell'art. 42 – c. 2 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 7 del codice di comportamento – D.P.R. 62/2013 e dei codici di comportamento del Comune di Cercola

7) Per effetto dei punti precedenti **IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 14.406,77** al **CAPITOLO 3148/2** ai seguenti impegni di spesa:
  a) **IMPEGNO 175/2023: € 2.602,80,** in capo alla **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – saldo FATTURA n. 28/23** - CIG n. **977365968D:**
  b) **IMPEGNO 320/2022,** per
  - € 7.435,43 anno 2022
  - € 2.727,10 anno 2023
  In capo all'**arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622 – SALDO UNICO FATTURA n. 2/PA/23** - CIG n. **945275328C;**
  c) **IMPEGNO 100/2023: € 1.641,45,** a favore della **Città Metropolitana di Napoli.**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. D'Alessandro Lorenzo

Il Responsabile del Sevizio
Ing. Lorenzo D'Alessandro

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

Proposta di SETTORE V n.0 del

Ufficio: **SETTORE TECNICO COMUNALE**
Proponente:

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole di regolarità Regolarita' Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Cercola, 18-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. D'Alessandro Lorenzo

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 24-04-2024 Il Responsabile del servizio

Pacella Luigi

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

Reg. Int. n.17 del 11-03-2024

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° DEL

OGGETTO:	**P.N.R.R. M4 C1, I1.3, RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE SCUOLA ELEMENTARE. PRESA D'ATTO EROGAZIONE SECONDO ACCONTO DEL MIUR, APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA, PRESA ATTO OPERE IMPREVISTE ED AFFIDAMENTO LAVORI OPZIONALI ED ALLACCI. LIQUIDAZIONE**

IL RESPONSABILE DEI SERIVIZI FINANZIARI

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione,ai sensi dell'art.153–comma5–che, in data odierna diviene esecutive ai sensi dell'art.49 del vigente regolamento di Contabilità,con l'imputazione di spesa come sopra descritta.

Data, 24-04-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Pacella Luigi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

Reg. Int. n.17 del 11-03-2024

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° 279 DEL 24-04-2024

OGGETTO:	**P.N.R.R. M4 C1, I1.3, RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE SCUOLA ELEMENTARE. PRESA D'ATTO EROGAZIONE SECONDO ACCONTO DEL MIUR, APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA, PRESA ATTO OPERE IMPREVISTE ED AFFIDAMENTO LAVORI OPZIONALI ED ALLACCI. LIQUIDAZIONE**

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il numero 650 dal 24-04-2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Data 24-04-2024 **L'addetto alla pubblicazione**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa